

探针台系统

2026-03-24 15:51 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-01
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-06-04
指派给:	宁欣洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
目前系统状态，我需要知道进度及节点，请把我拉进这套系统的过程中。准确来讲，我必须要知道，什么时间节点完成什么事情。			
子任务:			
硬件咨询 # 1882: 探针台系统成本核算			已反馈
硬件咨询 # 1904: 样品台优化			已反馈

历史记录

#1 - 2026-03-24 16:54 - 曹晏彬	
- 指派给 从 曹晏彬 变更为 薛立京	
#2 - 2026-03-24 16:56 - 薛立京	
- 状态 从 新建 变更为 分析中	
#3 - 2026-03-24 16:56 - 薛立京	
- 状态 从 分析中 变更为 评估中	
#4 - 2026-03-25 09:12 - 薛立京	
机加工部分已报价完，正在砍价与确认货期，由于加工厂不确定性因素。单文惠无法给出确切完整报价货期时间，回复尽快。	
外购件部分	
工作桌已订，订购日期3.13，货期一个月（宁）	
圆盘已订，订购日期3.16，货期4-6周（曹）	
目前已购买需验证部分，进行功能性验证，等加工件进入加工阶段，进行螺丝等标准件的购买。	
#5 - 2026-03-26 09:30 - 薛立京	
加工件确定价格与货期，目前已确定一家，还有三家没有确定完，目前在催促	
#6 - 2026-03-26 11:50 - 薛立京	
外购件标准件配件、显示器支架等已于3.26购买，预计3-5天内陆续到（薛）	
#7 - 2026-03-27 11:35 - 薛立京	
主体结构、气浮平移台及转接件部分价格过高，现需德朋报价	
#8 - 2026-03-30 10:26 - 薛立京	
德朋430钢板镀镍工艺无法完成，只报铝合金部分，价格不便宜。目前单文惠再与永炎再砍砍价，其他的签订合同，优先加工	
#9 - 2026-04-01 17:59 - 薛立京	
目前齿轮齿条滑台、探针座部分，显微镜支撑部分已安排加工	
#10 - 2026-04-07 10:49 - 宁欣洋	
目前是否还有未安排加工的？预期那天可以开始安装？	
#11 - 2026-04-18 16:50 - 薛立京	
Z轴快速升降部分已到货验证没问题	
转接件部分已到货，测量没问题	
气浮滑台部分有孔公差不够，已返工，气路功能部分已验证，没有问题	

其他件还没到

#12 - 2026-04-27 09:09 - 薛立京

基本功能都已测验，整体没问题。U型板还没镀镍

#13 - 2026-05-07 08:45 - 薛立京

等待U型板镀镍及上门安装

#14 - 2026-05-07 08:45 - 薛立京

- 计划完成日期 从 2026-04-30 变更为 2026-05-18

#15 - 2026-05-08 15:48 - 宁欣洋

- % 完成 从 0 变更为 90

- 完结状态 已成单 已添加

#16 - 2026-05-20 10:31 - 薛立京

已到客户现场安装完，目前需要调节z轴快速升降部分的手感，需增设消重机构，目前出图并进行加工

#17 - 2026-05-27 15:36 - 薛立京

消重机构加工件正在加工，外购件弹簧今天已下单，降噪机构还没未订购。

#18 - 2026-05-28 09:14 - 薛立京

- 子任务 #1882 已添加

#19 - 2026-05-29 17:35 - 薛立京

降噪机构已订购，目前只等消重机构到了之后进行测试

#20 - 2026-06-02 13:25 - 薛立京

弹簧比较长，易弯曲，效果不好，目前解决方案买线径粗一些的，再加上导向柱，看看效果，预计6.4到，可测试，如果效果还不好，只能换微分头了。

#21 - 2026-06-05 10:54 - 薛立京

新弹簧及导向柱效果不好，与曹经理商讨后，重新敲定方案，外购标准件进行改善。今天外购，预计6.8日能有结果，如果此方案还不行，只能换25mm微分头，重新加工一个安装板了。

#22 - 2026-06-08 17:17 - 薛立京

等待新的配件到

#23 - 2026-06-13 17:21 - 薛立京

已调完，等待发货

#24 - 2026-06-16 15:26 - 薛立京

已发货，等待客户反馈

#25 - 2026-06-18 17:00 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

等待客户那边反馈，没问题此单就可以结束了

#26 - 2026-06-22 08:49 - 薛立京

等待客户那边反馈，没问题此单就可以结束了

#27 - 2026-06-23 13:38 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

已完成

#28 - 2026-06-23 13:39 - 薛立京

- % 完成 从 90 变更为 100